

21-iul.-15

Raport privind investitiile aferente anului 2015 **Situatie saptamina 30**

Situatia investitiilor realizate in prima parte a anului 2015 este urmatoarea:

A. Investii finalizate la data prezentei:

- 4 autoincarcatoare frontale – investitie 480.000 eur;
- cintar auto -21.250 eur
- extindere si modernizare sistem supraveghere video – 2800 eur
- diverse, investitii neprevazute –(motopompa, containere birou,) 9800 eur;

B. Investitii in curs de finalizare, contract semnat:

- Achizitie banda transportoare inclinata – 4 bucati -126.000 eur;
- Modificare/inaltare shiploadere – 4 bucati – 96.000 eur
- Achizitie stivuitor containere pline – 360.000 eur
- Prelevator probe cereale – 24.500 eur;

C. Investitii in curs de finalizare / faza finala de negociere, semnare contract achizitie:

- Pod containere + 2 buc. RTG = 9.169.000 eur; termen de livrare 13 luni;
- TOS – 200.000 eur (soft+implementare); termen de implementare - sfirsitul anului 2015;

D. Alte investitii in derulare

Siloz cereale

- Obtinut aviz CTE al APMC
- Obtinut Certificatului de Urbanism in 20.04.2015;
- Estimare obtinere a tuturor avizelor necesare pentru obtinerea autorizatiei de constructie: 6-9 luni de la data prezentei;
- Proiectare flux tehnologic – proiect obtinut in 10.07.2015;
- Colectare ofertare echipamente siloz, lucrari civile si de proiectare generala.

Inlocuire cale rulare poduri

- Obtinut aviz CTE al APMC in iunie;
- Aplicat pentru obtinerea Certificatului de Urbanism – iulie
- Estimare obtinere certificat de urbanism si a tuturor avizelor necesare pentru obtinerea autorizatiei de constructie: 3-4 luni de la data prezentei;
- Proiectantul va preda in prima saptamina din august, conform contract, proiectul final
- Colectare ofertare lucrari de executie

Director General
MARIUS BARBARINO