

Nr crt	Numele proiectului de investitii	Cost planificat	Data estimativa de punere in exploatare	Trim I	TrimII	Trim III	Trim IV	Total 2015 estimat	Total 2015 efectiv realizat
1	Stivuitoare containere pline	375	sep.-15		200	175		375	180
2	Stivuitoare containere pline	375	dec.-15			200	175	375	
3	Program operare containere TOS	550	apr.-15		200		200	400	
4	Pod de containere Superpostpanamax 22 rinduri	7600	nov.-16		1500		3000	4500	
5	Utilaj tip RTG	2600	iul.-16					0	
6	Spreader Twinlift	170	dec.-15					0	
7	Autotractoare specializate pentru transport containere	440	oct.-15					0	
8	Inlocuire cale rulare poduri containere	500	oct.-15		100	200	200	500	
9	Masina de dejantat anvelope	8	mai.-15		8			8	
10	Prelungire cale rulare cu 100 metri	220	dec.-15					0	
11	Sisteme Golire magazii	1200	feb.-16				300	300	
12	Instalatie insacuit	45	iun.-15		45			45	
13	Utilaj cu perie si cupa	50	sep.-15		10	40		50	
14	Siloz cereale	9000	sep.-16		700	1050	1050	2800	
15	Creștere productivitate la 800 to/ora shiploadere	900	mai.-16				100	100	
16	Incarcator frontal pentru cereale	480	iun.-15		480			480	480
17	Modificare/inaltare shiploader	70	aug.-15		28	42		70	0
18	Cintar Auto 80 to	25	iun.-15		25			25	21,25
19	Cintar CF 120 to	52	oct.-15			15	37	52	
20	Stivuitoare marfuri generale 5 to	35	aug.-15		7	28		35	
21	Stivuitoare marfuri generale 5 to	35	dec.-15			7	28	35	
22	Extindere sistem supraveghere video	10	dec.-15				10	10	2,8
23	Macara cheu cu sarcina de 32-50 to	1800	nov.-15		400		1400	1800	
24	Elevator verticla cu cupe	160	iul.-15		32	128		160	
25	Incarcator shiploader	100	nov.-15		20		80	100	
26	Construire cuva pentru incarcare cereale	10	mai.-15		5	5		10	
27	Sisteme PSI	100	aug.-15					0	
28	Autoturism 2 buc	20	iul.-15		10	10		20	
29	Programe informatice, licente si echipamente hard	15	apr.-15		20	80		100	
30	Diverse investitii neprevazute	50	dec.-15		10	30	10	50	
	prelevator cereale								12,25
	container birou, motopompa								9,8
31	Sistem ERP	400	iul.-16				100	100	
32	Banda transportoare cereale 10 ml/1000 mm cu capacitate 500 to/ora	50	aug.-15		10	40		50	17,5
		27445			3810	2050	6690	12550	723,6

Stadiu investitie	Pondere
investitii in curs, faza finala de negociere	32,25%
investitii in curs contract semnat	3,45%
investitii finalizata	4,09%